

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік**

1. 010000 Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 010000/0110000 Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 0117310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис.грн.)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|---|--|-------------------------|------------------|----------|----------------|------------------|---------|----------------|------------------|----------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1. | Видатки (надані кредити) | 0,000 | 1711,163 | 1711,163 | 0,000 | 975,194 | 975,194 | 0,000 | -735,969 | -735,969 |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: відхилення касових видатків від планового показника відбулося за рахунок економії коштів, по одному об'єкту не виконано в зв'язку із відсутністю підрядника | | | | | | | | | | |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| 1.1 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | 0,000 | 1711,163 | 1711,163 | 0,000 | 975,194 | 975,194 | 0,000 | -735,969 | -735,969 |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: відхилення касових видатків від планового показника відбулося за рахунок економії коштів, по одному об'єкту не виконано в зв'язку із відсутністю підрядника | | | | | | | | | | |

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис.грн.)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
|--|-------------------------|-------------------------|----------|------------|
| 1. | Залишок на початок року | x | | x |
| | в т. ч. | | | |
| 1.1 | власних надходжень | x | | x |
| 1.2 | інших надходжень | x | | x |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: | | | | |
| 2. | Надходження | | | |
| | в т. ч. | | | |
| 2.1 | власні надходження | | | |
| 2.2 | надходження позик | | | |
| 2.3 | повернення кредитів | | | |
| 2.4 | інші надходження | | | |
| Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: | | | | |
| 3. | Залишок на кінець року | x | | |
| | в т. ч. | | | |
| 3.1 | власних надходжень | x | | |
| 3.2 | інших надходжень | x | | |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: | | | | |

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис.грн.)

| № з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|---|---|--|------------------|---------|----------------|------------------|---------|----------------|------------------|----------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| <i>Напрямок використання бюджетних коштів¹</i> | | | | | | | | | | |
| 1. | затрат | | | | | | | | | |
| | капітальний ремонт тротуару на пл.Базарна м.Старобільськ, Луганської області (від магазину "Сва" до магазину "Афродита" | 0 | 449,543 | 449,543 | 0 | 366,665 | 366,665 | 0 | -82,878 | -82,878 |
| | реконструкція вуличного освітлення по вул.Набережна м.Старобільськ | 0 | 585,996 | 585,996 | 0 | 0 | 0 | 0 | -585,996 | -585,996 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------|--------|---|---------|---------|---|--------|--------|
| | проектні та вишукувальні роботи по об'єкту: "Будівництво ливневої каналізації від Автостанції та КПП "Контакт" (вул.Центральна,89а) по вул. Миру, Гаршина, Чернишевського та Горького у місті Старобільськ Луганської області" | 0 | 358,46 | 358,46 | 0 | 350,732 | 350,732 | 0 | -7,728 | -7,728 |
| | відновлення асфальтобетонного покриття після завершення реконструкції каналізаційного колектора по вул. Гімназична, 11 в м.Старобільськ | 0 | 107,12 | 107,12 | 0 | 97,147 | 97,147 | 0 | -9,973 | -9,973 |
| | проектні та вишукувальні роботи по об'єкту: "Капітальний ремонт тротуару на кв. Ватутіна м. Старобільськ Луганської області (від магазину "Маяк" до вул. Південна) | 0 | 10,044 | 10,044 | 0 | 8,81 | 8,81 | 0 | -1,234 | -1,234 |
| | реконструкція вуличного освітлення по вул. Піщана м.Старобільськ Луганської області (з урахуванням коригування проекту) | 0 | 200 | 200 | 0 | 151,84 | 151,84 | 0 | -48,16 | -48,16 |
| | ... | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення касових видатків від планового показника відбулося за рахунок економії коштів , по одному об'єкту не виконано в зв'язку із відсутністю підрядника | | | | | | | | | | |
| 2. | продукту | | | | | | | | | |
| | кількість об'єктів благоустрою | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | -1 | -1 |
| | ... | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: по одному об'єкту не виконано в зв'язку із відсутністю підрядника | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | ... | | | | | | | | | |
|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

elsk.lg.ua

starobelsk.lg.ua

starobelsk

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

| Код | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди |
|---|--|---|---|----------------------------|------------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 - 4 | 7 | 8 = 3 - 7 |
| 1. | Надходження всього: | x | 1711,163 | 975,194 | -735,969 | x | x |
| | Бюджет розвитку за джерелами, в т.ч. | x | 1711,163 | 975,194 | -735,969 | x | x |
| | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | x | 1711,163 | 975,194 | -735,969 | x | x |
| | Запозичення до бюджету | x | | | | x | x |
| | Інші джерела | x | | | | x | x |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: за рахунок економії коштів</i> | | | | | | | |
| 2. | Видатки бюджету розвитку всього: | x | 1711,163 | 975,194 | -735,969 | x | x |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: економія коштів</i> | | | | | | | |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i> | | | | | | | |
| 02.Січ | Всього за інвестиційними проектами | | | | | | |
| | <i>Інвестиційний проект (програма) 1</i> | | | | | | |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i> | | | | | | | |
| | Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1 | | | | | | |
| | Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2 | | | | | | |
| | ... | | | | | | |
| | <i>Інвестиційний проект (програма) 2</i> | | | | | | |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового</i> | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Напря́м спрямува́ння ко́штів (об'єкт) 1 | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

elsk.lg.ua

starobelsk.lg.ua

starobelsk

| | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|---|---|
| | Напрямування коштів (об'єкт) 2 | | | | | | |
| | ... | | | | | | |
| 2 | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | x | | | 0 | x | x |

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість за видатками на початок та кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Програма носить актуальний характер

ефективності бюджетної програми

Програма є ефективною. Використані кошти спрямовані на виконання запланованих цілей.

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма має високий ступень корисності, забезпечує належний експлуатаційний стан міської території, вирішення питань перспективного розвитку і функціонування життєво-необхідних для міської інфраструктури об'єктів, підвищення комфортності місць громадського призначення, спрямована поліпшити якість надання комунальних послуг та забезпечити сталий розвиток в галузі благоустрою та стабільний стан задоволеності населення міста

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий характер та потребує постійної реалізації в наступних роках, оскільки спрямована на підвищення якості утримання об'єктів благоустрою, його елементів, а також передбачає розробку комплексних заходів з утримання територій у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, організацію належного утримання та раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд та об'єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення

**Провідний спеціаліст з бухгалтерського обліку - заступник
головного бухгалтера, в.о. заступника міського голови з
фінансових питань- головного бухгалтера**

(підпис)

О.М.Кленька

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)